	FLEX CNC DE MÉXICO S.A. de C.V.	Gerencia General
FLEX LASER	Formato De Servicio Eléctrico Mecánico	Código: FORM-CLO-SO-01
	Fecha de Vigencia	11-08-2025
	Fecha de Vencimiento	11-08-2026

CLIENTE:			
DOMICILIO:			
CELULAR:		**NO. FACTURA:**	
MODELO:		**SERIE:**	

CONCEPTO	FIRMA DE CONFIRMACIÓN (CLIENTE)	CONCEPTO	FIRMA DE CONFIRMACIÓN (CLIENTE)
Las instalaciones cuentan con el suministro eléctrico suficiente para soportar la demanda energética del equipo. (El transformador de suministro cuenta con lo KVA)		**Las instalaciones cuentan con conexión a tierra física dedicada a los centros de carga utilizados en el equipo.**	
Las instalaciones cuentan con conexión eléctrica de 220 V, 60 Hz.**		**Las instalaciones cuentan con los tanques de gases necesarios y sus respectivos reguladores.***	
Las instalaciones disponen de un centro de carga eléctrica cercano al área de instalación del equipo o, en su defecto, se cuenta con la extensión de cable eléctrico adecuada, considerando el calibre requerido según la distancia.		**Se cuenta con la cantidad indicada de agua destilada para el llenado del chiller.**	
Las instalaciones cuentan con cableado trifásico disponible para la instalación del compresor (en caso de haber sido adquirido).		**Cuenta con la disponibilidad de personal durante su periodo de capacitación.**	
Las instalaciones cuentan con las pastillas termomagnéticas especificadas en el documento técnico correspondiente.		**La parte interesada es responsable de contratar los servicios de descarga recomendados por el proveedor.**	
Las instalaciones tienen el espacio físico necesario para la recepción, descarga y colocación del equipo.		**En caso de que la ubicación del equipo difiera del layout recomendado, las instalaciones cuentan con las adecuaciones eléctricas y neumáticas necesarias.**	
Firma de conformidad.			

Elabora	Revisa	Autoriza	Titular
Irving González	**Alejandra González**	**Carlos Alegre**	**Israel Ramos**
Sistemas de Gestión	Gerencia General	Dirección General	Coordinador Técnico

Condiciones para entrega, instalacion y capacitacion de equipos

1. Coordinación de la entrega
Para proceder con la entrega del equipo, es necesario acordar previamente una fecha de recepción en conjunto con FLEX MAX.
La maniobra de descarga deberá realizarse conforme a las especificaciones técnicas proporcionadas por el equipo de FLEX MAX.
Asimismo, la zona de descarga y la zona destinada para el posicionamiento de la máquina deben contar con los espacios físicos adecuados para permitir su colocación segura y eficiente.

2. Condiciones eléctricas para instalación y capacitación.
Para poder programar la capacitación del técnico y realizar la puesta en marcha del equipo, las instalaciones deben cumplir con los siguientes requerimientos eléctricos:
Contar con suministro eléctrico suficiente, que soporte los kVA requeridos por los equipos.
El centro de carga eléctrica debe estar ubicado a máximo 5 metros de la toma de corriente de la máquina.
El centro de carga debe:
Incluir pastillas termomagnéticas acordes al layout proporcionado.
Contar con conexión a tierra física y terminal a neutro.
Tener 3 líneas de voltaje que entreguen 220 V línea a línea para equipos de 3000 W en adelante, especialmente si el paquete incluye compresores o dobladoras.
Para equipos menores a 3000 W, se requiere:
Conexión bifásica 220 V (línea a línea), o
Conexión monofásica 220 V (línea a neutro).
En caso de contar con un voltaje diferente al especificado, deberá ser reportado con anticipación para definir las características del transformador a ser proporcionado por FLEX MAX (si aplica).

3. Requerimientos adicionales
Contar con los tanques de gas nitrógeno y oxígeno, si son requeridos por el equipo.
Se recomienda utilizar tanques Spark Laser de la marca INFRA.
Tener disponible la cantidad de agua destilada recomendada por el equipo técnico de FLEX MAX.

4. Condiciones en caso de incumplimiento
En caso de no contar con alguno de los puntos anteriormente mencionados y que esto provoque una extensión en la estancia del técnico, los gastos adicionales correrán por cuenta del cliente.
De no haber disponibilidad para continuar con la instalación y capacitación en el tiempo previamente acordado, FLEX MAX dará por concluidos dichos procesos al finalizar el periodo estipulado.

Firma de conformidad.

Elabora	Revisa	Autoriza	Titular
Irving González	**Alejandra González**	**Carlos Alegre**	**Israel Ramos**
Sistemas de Gestión	Gerencia General	Dirección General	Coordinador Técnico